



## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561



เทศบาลตำบลทรายงาม  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

**การรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )**

**1. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561**

เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

**2. ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

การดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปี 2561 ของ เทศบาลตำบลสันทรายงาม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ โดยจำแนกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาดังนี้

**รายงานทางการเงิน ณ กันยายน พ.ศ.2561**

<b>1. รายรับทั้งสิ้น</b>	<b>30,592,679.07 บาท</b>
<b>1.1 รายได้จัดเก็บเอง</b>	
รายได้ภาษีอากร	719,600.09 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	474,002.30 บาท
รายได้จากทรัพย์สิน	233,402.08 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,070.00 บาท
รายได้จากภาษีจัดสรร	15,569,682.60 บาท
รายได้หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,506,360.60 บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	215,918.40 บาท
เงินสะสม	1,872,643.00 บาท
<b>2. รายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>27,254,988.06 บาท</b>
รายจ่ายงบกลาง	7,274,579.95 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,555,612.00 บาท
ค่าตอบแทน	968,174.00 บาท
ค่าใช้สอย	1,917,021.29 บาท
ค่าวัสดุ	1,072,682.40 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	485,073.42 บาท
ค่าครุภัณฑ์	495,570.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,227,655.00 บาท
รายจ่ายอื่น	11,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	1,247,620.00 บาท

ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม  
สถานะการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านการศึกษา

- ๑.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
- ๑.๒ แนวทางการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและจริยธรรม
- ๑.๓ แนวทางการอนุรักษ์จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**(๑) แผนงานการศึกษา**

**(๑.๑) โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สรุปผล : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับนมพร้อมดื่มเป็นประจำ  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๗๒,๔๖๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๑๒,๕๓๘.๒๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐๒,๘๓๘.๔๗ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๙๑%

**(๑.๒) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)**

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สรุปผล : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับนมพร้อมดื่มเป็นประจำ  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๔๔๑,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๗๙,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๗๙,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๓) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๓ โรงเรียน**

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน  
สรุปผล : เด็กนักเรียนได้รับนมพร้อมดื่มเป็นประจำ  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๓๙๙,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๓๙๒,๘๒๑ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๓๒๕,๑๘๗.๒๖ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๓๒๒,๐๔๘.๘๙ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๙๙%

#### (๑.๔) อดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

สรุปผล : เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเป็นประจำ

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๘๕๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๘๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๕๖๑,๐๔๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๕๖๑,๐๔๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปผล : เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะและกล้าแสดงออก

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๓,๔๑๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๓,๔๑๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๖) โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สำรวจสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง  
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สรุปผล : เด็กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๙,๙๙๓ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙,๙๙๓ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๗) โครงการทัศนกรรมสำหรับเด็ก

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของฟัน

สรุปผล : เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๕,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๕,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๔,๔๕๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๔,๔๕๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐% (จ่ายจริงต่ำกว่าแผน)

#### **(๑.๘) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายมูลตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม

สรุปผล : เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เป็นเด็กที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๙) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายมูลตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน**

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา

สรุปผล : นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลาที่ดำเนินการจริง : ธันวาคม ๒๕๖๐

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๐) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายมูลตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง**

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และประกอบอาชีพปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผล : นักเรียนเรียนรู้และประกอบอาชีพปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๑) อุดหนุนโรงเรียนสันทรายงามวิทยาตามโครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านอีสาน**

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นชาติไทย  
๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านอีสานให้นักเรียน

สรุปผล : ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี นาฏศิลป์และพื้นบ้านอีสาน เห็นคุณค่าซาบซึ้งและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและห่วงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  
๒. โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีนาฏศิลป์และพื้นบ้านอีสาน เพื่อใช้แสดงในวันสำคัญทางประเพณีและเทศกาลต่างๆ ของชุมชน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๒) อุดหนุนโรงเรียนสันทรายงามวิทยาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม**

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒. เพื่อลดปัญหาสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่นและชุมชน

สรุปผล : ๑. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรมของผู้เรียน  
๒. นักเรียนมีทักษะชีวิต

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๓) อุดหนุนโรงเรียนสันทรายงามวิทยาตามโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬา**

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ด้านความคิดสร้างสรรค์และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๒. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
๓. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

สรุปผล : ๑. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านกีฬา  
๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการเร็วกว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๑๔) โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบนพื้นฐานต้นทุนชุมชน  
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การแบ่งปัน
- สรุปผล : ๑. เด็กและเยาวชนได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
๒. เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบนพื้นฐานต้นทุนชุมชน  
๓. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การแบ่งปัน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙,๙๘๑ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๑๕) ค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.

สรุปผล : เด็กๆ มีสื่อการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาทักษะ

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๕๓,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๕๓,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๕๒,๘๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๕๒,๘๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### (๒.๑) อดุหนุ่ที่ทำการปกครองอำเภอเทิงตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

- วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
- สรุปผล : ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๖๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๖๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๖๕,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๖๕,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๒.๒) อดุหนุณที่ทำการปกครองอำเภอเทิงตามโครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  
สรุปผล : มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการเร็วกว่าแผน  
งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

#### (๓.๑) อดุหนุณสภาวัฒนธรรมตำบลสันทรายงามตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพาย

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  
๒. เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  
๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสันทรายงาม  
สรุปผล : ๑. ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  
๒. เกิดความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  
๓. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสันทรายงาม  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐  
เวลาที่ดำเนินการจริง : พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๓.๒) อดุหนุณสภาวัฒนธรรมตำบลสันทรายงามตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดกันมา  
๒. เพื่อดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
๓. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา  
๔. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  
สรุปผล : ๑. ได้ส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดกันมา  
๒. เป็นการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น



- ๓. ประชาชน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา
- ๔. สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๓.๓) อดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสันทรายงามตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ รักษาสืบทอด ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป  
๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการทำนา ทำสวน ทำไร่  
๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม มีรายได้เพิ่มขึ้น  
๔. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสมัครสมานสามัคคีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สรุปผล : ๑. เยาวชนคนรุ่นหลังได้รับการสืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป  
๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน  
๓. เกษตรกรมีขวัญและกำลังใจในการทำเกษตรกรรม  
๔. สร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๒.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ๒.๓ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข
- ๒.๔ แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#### (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### (๑.๑) อดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิงตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี  
สรุปผล : สตรีได้แสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๗,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๗,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๗,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๗,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๒) อดทนคุณธรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิงตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และบทบาทของแม่  
สรุปผล : ได้เผยแพร่พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และบทบาทของแม่  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : สิงหาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๕,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๓) โครงการฝึกอบรมทำน้ายาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพ  
๓. เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนา  
สรุปผล : ๑. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน  
งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๙,๙๓๒ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๙,๙๓๒ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๔) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี (วิถิศรษฐกิจพอเพียง)

วัตถุประสงค์ : ฝึกอบรมให้ความรู้กับสตรี  
สรุปผล : สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน  
งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๘,๖๔๔ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๘,๖๔๔ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๑.๕) โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ ด้าน ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง  
๒. เพื่อบูรณาการการทำงานของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลางและคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง  
๓. เพื่อประสานเชื่อมโยงความต้องการของชุมชน ภายใต้แผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด  
๔. เพื่อนำข้อมูล ปัญหา ความต้องการของประชชนนำมารวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสันทรายงาม  
๕. ทำให้เทศบาลมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ

สรุปผล : ๑. ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ ด้าน ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง  
๒. ได้บูรณาการการทำงานของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลางและคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง  
๓. ได้ประสานเชื่อมโยงความต้องการของชุมชน ภายใต้แผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด  
๔. นำข้อมูล ปัญหา ความต้องการของประชชนนำมารวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสันทรายงาม  
๕. เทศบาลมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๘,๔๑๘ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๘,๔๑๘ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

## (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

### (๒.๑) อุดหนุนกิจการกาชาดตามโครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร ประจำปี ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์	: ๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจการกาชาดอำเภอเทิง ๒. เพื่อเสริมสร้างให้ราษฎรและ อปท.ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกิจการกาชาด ๓. เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ๔. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สรุปผล	: ๑. ราษฎรผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเทิง ได้รับความช่วยเหลือ ๒. ประชาชนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของกิจการกาชาดได้รับทราบผลการดำเนินงานของกิจการกาชาดมากขึ้น ๓. สามารถขยายกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการเร็วกว่าแผน
งบประมาณตามแผน	: ๕,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๕,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๕,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๕,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

## (๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

### (๓.๑) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิงตามโครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์	: เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
สรุปผล	: สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการเร็วกว่าแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๕,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๕,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๕,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๓.๒) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วัตถุประสงค์	: ๑. เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสมาชิก อปพร.ของเทศบาลสันทรายงามให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ๒. เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพให้สมาชิก อปพร.เทศบาลสันทรายงามมีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ๓. เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน ความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก อปพร.เทศบาลสันทรายงาม
--------------	--

๔. เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานอื่นให้แก่สมาชิกอปพร.

๕. เพื่อให้เครือข่ายสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

สรุปผล

: ๑. สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลสันทรายงาม มีประสิทธิภาพขีดความสามารถและมีมาตรฐานเดียวกัน

๒. สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลสันทรายงาม มีศักยภาพมีความพร้อมสนกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

๓. สมาชิก อปพร. มีความสมัครสมาน ความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก อปพร.ทต.สันทรายงาม

๔. สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้ทบทวนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานอื่น

๕. เครือข่ายสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด

: มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง

: ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน

: ๒๐๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ

: ๑๔๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา

: ๑๑๗,๓๓๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

: ๑๑๗,๓๓๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ

: ๑๐๐%

**(๓.๓) โครงการรณรงค์ตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสำคัญ (ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)**

วัตถุประสงค์

: เพื่อให้ประชาชนในไร่ธไร่ถนอยอย่างระมัดระวังและมีความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคัญ

สรุปผล

: ประชาชนในไร่ธไร่ถนอยอย่างระมัดระวังและมีความปลอดภัยในช่วงเทศกาล

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด

: ธันวาคม ๒๕๖๐ และ เมษายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง

: ธันวาคม ๒๕๖๐ และ เมษายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน

: ๔๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ

: ๔๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา

: ๓๓,๖๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

: ๓๓,๖๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ

: ๑๐๐%

**(๔) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**(๔.๑) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์

: เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

สรุปผล

: ประชาชนและเยาวชนมีความสามัคคีและได้แสดงความสามารถด้านกีฬา

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด

: มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๖๘,๗๘๒ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๖๘,๗๘๒ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๔.๒) โครงการสานสายใยสูงวัยสุขภาพดี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน  
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
สรุปผล : ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจและมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและต่างวัย

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : เมษายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๔๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๔๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๑,๔๕๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๑,๔๕๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๕) แผนงานสาธารณสุข

##### (๕.๑) อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สรุปผล : สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๕,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๕,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

##### (๕.๒) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนและสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแบบบูรณาการ  
๒. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยใช้หลักการ ๓Rs

#### ๔. สร้างแนวทางการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

- สรุปผล : ๑. ประชากรทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้รับประโยชน์ บุคลากรในเทศบาลและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการลดปริมาณของเสียให้น้อยลง จนมีการจัดการขยะเหลือศูนย์
๒. ชุมชนและทุกครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีการคัดแยกขยะจากแหล่งที่เกิด มีการทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ ไว้ใช้เองในชุมชนและครัวเรือน และมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล
๓. มีเครือข่ายในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๖,๒๓๖ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๖,๒๓๖ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๕.๓) โครงการนำบ้านนำมองหลังบ้านนำดูในบ้านนำอยู่

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ชุมชนมีโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
๒. เพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน ระดับคุ้มและระดับชุมชน
๓. เพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการน้ำเสีย ในระดับครัวเรือน ระดับคุ้มและระดับชุมชน

- สรุปผล : ๑. ชุมชนมีโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง
๒. ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน ระดับคุ้ม และระดับชุมชน
๓. ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการน้ำเสีย ในระดับครัวเรือน ระดับคุ้ม และระดับชุมชน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๔,๙๑๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๔,๙๑๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๕.๔) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่มีพาหะโดย สุนัข แมว และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

๓. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีน

สรุปผล : ๑. สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชนขึ้นได้ตลอดปีงบประมาณ  
๒. สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่  
๓. ประชาชนมีความตื่นตัวและกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๒๗,๑๕๙ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๗,๑๕๙ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๕.๕) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

สรุปผล : ประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๕๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### (๕.๖) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาเคมีกำจัดยุง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลสันทรายงาม

สรุปผล : พ่นหมอกควันในพื้นที่ ที่เกิดไข้เลือดออก

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๓๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๒๗,๓๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๗,๓๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%



## (๖) แผนงานงบกลาง

### (๖.๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์	: เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้ยังชีพ
สรุปผล	: สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุในการยังชีพ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๕,๗๓๒,๕๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๕,๗๓๒,๕๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๕,๗๓๒,๕๐๐ บาท
เปรียบเทียบแผน/ผล	: ๑๐๐%

### (๖.๒) เบี้ยยังชีพผู้พิการ

วัตถุประสงค์	: เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีรายได้ยังชีพ
สรุปผล	: สามารถช่วยเหลือผู้พิการในการยังชีพ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๘๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๘๐๐,๘๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๘๐๐,๘๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๘๐๐,๘๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๖.๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์	: เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีรายได้ยังชีพ
สรุปผล	: สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในการยังชีพ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๙๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๗๘,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๗๘,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๗๘,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๖.๔) สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน

วัตถุประสงค์	: เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน
สรุปผล	: ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๒๐,๒๘๕ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๒๐,๒๘๕ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๒๐,๒๘๕ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๖.๕) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลเทศบาลตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๑  
สรุปผล : นำงบประมาณที่สมทบไปจัดทำโครงการเกี่ยวกับสุขภาพให้กับประชาชน  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๙๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๙๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๙๕,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙๕,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการเกษตร**

##### **๓.๑ แนวทางส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว**

##### **๓.๒ แนวทางส่งเสริมอาชีพ**

##### **๓.๓ แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตร**

#### **(๑) แผนงานเคหะและชุมชน**

##### **(๑.๑) โครงการวางท่อประปาเข้าหนองชุมแสง**

วัตถุประสงค์ : เพื่อวางท่อประปาเข้าหนองชุมแสง  
สรุปผล : มีน้ำประปาใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ในหนองชุมแสง  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการเร็วกว่าแผน  
งบประมาณตามแผน : ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๔๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๔๕,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๔๕,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

##### **(๑.๒) โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสายนางวันดี สายกุด หมู่ ๗**

วัตถุประสงค์ : ลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร  
สรุปผล : ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๙๙,๑๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๙๙,๑๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๙๙,๑๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙๙,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๓) โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสาหร่ายนางสาวนุจรินทร์ บุญทองโท หมู่ ๗**

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

สรุปผล : ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ในการประกอบอาชีพ

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๙๙,๓๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๙๙,๓๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๙๙,๓๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๙๙,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๔) โครงการลงดินลูกรังถนนสายข้างบ้านนายเคน พลรักษา หมู่ ๗**

วัตถุประสงค์ : ลงดินลูกรังถนนสายบ้านนายเคน

สรุปผล : ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๔,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๔,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๔,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๕) โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสาหร่ายนพอเคน หันชัยเนาว์ หมู่ ๕**

วัตถุประสงค์ : ลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร

สรุปผล : ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๘๐,๒๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๘๐,๒๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๘๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๘๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๖) โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔,๕**

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างฝายสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

สรุปผล : ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๙๔,๕๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๙๔,๕๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๙๔,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙๔,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๙๙.๔๗%

**(๑.๗) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรสายคลองร่องคิ้ว หมู่ที่ ๑**

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร  
สรุปผล : ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๔๗,๑๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๔๗,๑๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๔๖,๑๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๔๖,๑๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๘) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรสายลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓**

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร  
สรุปผล : ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๒๒,๖๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๒๒,๖๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๒๑,๖๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๒๑,๖๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๙) โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรสายนา นายสงวน ปัญจรักษ์ ถึงนายสาวาง เรืองบุญ หมู่ที่ ๔,๖**

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร  
สรุปผล : ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๔๕,๓๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๔๕,๓๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๔๔,๓๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๔๔,๓๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๐) โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรซอยริมอิง หมู่ที่ ๖**

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร  
สรุปผล : ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๙๘,๑๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๙๘,๑๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๙๗,๑๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙๗,๑๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองชุมแสง หมู่ที่ ๓**

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองชุมแสง

สรุปผล : ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๔๕๘,๔๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๔๕๘,๔๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๔๕๖,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๔๕๖,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

##### **(๒.๑) อดุหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสันทรายงามตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ**

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองชุมแสง

สรุปผล : ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : พฤษภาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๕๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

##### **๔.๑ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

##### **๔.๒ แนวทางการป้องกันแนวตลิ่ง**

#### **(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

##### **(๑.๑) โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก**

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทำความสะอาดในเขตสำนักงานเทศบาล

สรุปผล : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนช่วยกันทำความสะอาด

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : มีนาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : - บาท

วงเงินอนุมัติ : - บาท

วงเงินตามสัญญา	: - บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: - บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

## **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

### **๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม**

### **๕.๒ แนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำ**

### **๕.๓ แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขูปโภค**

#### **(๑) แผนงานเคหะและชุมชน**

##### **(๑.๑) โครงการวางท่อประปาและปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๓**

วัตถุประสงค์	: เพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน
สรุปผล	: มีน้ำใช้ที่สะอาดสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อและจัดกิจกรรมต่างๆ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑๐๕,๑๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๐๕,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๐๕,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๐๕,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

##### **(๑.๒) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก หมู่ที่ ๓**

วัตถุประสงค์	: เพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักที่ทำการเทศบาล
สรุปผล	: สามารถระบายน้ำท่วมขังและมีพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะเมื่อจัดกิจกรรม
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๕ มกราคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการเร็วกว่าแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๑๗,๘๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๑๖,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๑๖,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๑๖,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

##### **(๑.๓) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๒**

วัตถุประสงค์	: เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับบ้านสันทรายงามที่ประปาชำรุด
สรุปผล	: ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑๕๕,๕๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๕๕,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๕๕,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๕๕,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๑.๔) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๓

วัตถุประสงค์	: เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน
สรุปผล	: สามารถระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๕ มกราคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑๖๘,๙๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๖๘,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๖๘,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๖๘,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๑.๕) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเข้าโรงเรียนบ้านสันทรายมูล

วัตถุประสงค์	: เพื่อขยายผิวจราจรในขอยเข้าโรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สรุปผล	: ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความปลอดภัยในการเดินทาง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๔๙,๔๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๔๙,๔๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๔๙,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๔๙,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๑.๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิม-วัดป่าสุคโต หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์	: เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สรุปผล	: ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความปลอดภัยในการเดินทาง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๒๔ กันยายน -๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๑.๗) โครงการลงอุ้งร้งซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์	: เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
สรุปผล	: ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความปลอดภัยในการเดินทาง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๘๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๗๓,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๗๓,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๗๓,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิตจากซอย ๔ แยก ๑ หมู่ที่ ๒**

วัตถุประสงค์ : เพื่อระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน  
สรุปผล : สามารถระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านได้  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๙) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและประชาชนผู้มาติดต่อ  
สรุปผล : มีโรงจอดรถสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและประชาชนผู้มาติดต่อ  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการเร็วกว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๕๓๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๐) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตของสำนักงาน  
สรุปผล : ทรัพย์สินของราชการมีความปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการเร็วกว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๔๖,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๔๖,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๔๖,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน  
สรุปผล : มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน



งบประมาณตามแผน	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๘๗,๖๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๘๗,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๘๗,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

## (๒) แผนงานการเกษตร

### (๒.๑) โครงการสนับสนุนงบประมาณค่าไฟฟ้าให้แก่สถานีสูบน้ำ

วัตถุประสงค์	: เพื่อสนับสนุนงบประมาณค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
สรุปผล	: ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๕๑,๑๖๗.๖๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๕๑,๑๖๗.๖๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

### ๒.๑ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

### ๒.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานภาครัฐ

#### (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### (๑.๑) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

วัตถุประสงค์	: เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักงาน
สรุปผล	: ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๑๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๙๕,๕๔๙.๓๓ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๙๕,๕๔๙.๓๓ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

##### (๑.๒) พัฒนาบุคลากร เป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์	: เพื่อเป็นค่าเดินทางไปราชการในการอบรมของทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
สรุปผล	: นำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาพัฒนาในหน่วยงานของตนเอง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๕๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๑๓.๔๒๓ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๒๔,๕๓๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๓) จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน**

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

สรุปผล : บริเวณสำนักงานเทศบาลมีความสะอาด

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๗๒,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๗๒,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๖๖,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๗๒,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๙๑.๖๖%

#### **(๑.๔) จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานบันทึกข้อมูล**

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยงานในการบันทึกข้อมูลของเทศบาลและงานที่ได้รับมอบหมาย

สรุปผล : ข้อมูลของเทศบาลเป็นปัจจุบัน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐๘,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๑๐๘,๐๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๑๐๘,๐๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐๘,๐๐๐ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๕) ค่าโฆษณาและเผยแพร่**

วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของเทศบาล

สรุปผล : ประชาชนได้รับข่าวสารจากทางเทศบาลมากขึ้น

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๗๖,๕๐๐ บาท

วงเงินตามสัญญา : ๕๓,๕๕๑ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๕๓,๕๕๑ บาท

เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๖) โครงการสันทนาการไปรงใส**

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผล : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับพัสดุและผลประโยชน์ทับซ้อน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท

วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๘๐๔ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๘๐๔ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๗) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนการทำงานของเทศบาลตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน  
ของหน่วยงานอื่นโดยจะได้นำมาปรับใช้กับเทศบาล  
สรุปผล : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ  
ปฏิบัติงาน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๔๙,๘๕๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๔๙,๘๕๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๘) โครงการคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล**

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน  
ของหน่วยงานอื่นโดยจะได้นำมาปรับใช้กับเทศบาล  
สรุปผล : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ  
ปฏิบัติงาน

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๒,๐๑๒ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๒,๐๑๒ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๙) จัดซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน ๒ ชุด**

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อ  
สรุปผล : จัดซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน ๒ ชุด

เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๔,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๔,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒,๙๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒,๙๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๐) จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ บอร์ด**

วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศบาล  
สรุปผล : จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๑) จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต**

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บเอกสารของเทศบาล  
สรุปผล : สามารถเก็บรักษาเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๑๓,๒๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๓,๒๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๖,๖๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๖,๖๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๑.๑๒) จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน**

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บเอกสารของเทศบาล  
สรุปผล : สามารถเก็บรักษาเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๒๗,๕๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๗,๕๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๗,๕๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๗,๕๐๐ บาท  
เปรียบเทียบแผน/ผล : ๑๐๐%

**(๑.๑๓) จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์**

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมของเทศบาลและบริการประชาชนที่เข้าร่วมงาน  
สรุปผล : มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๔๒,๙๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๔๒,๙๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๔๒,๙๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๔๒,๙๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๔) จัดซื้อเก้าอี้**

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมของเทศบาลและบริการประชาชนที่เข้าร่วมงาน  
สรุปผล : มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๕๑,๙๒๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕๑,๙๒๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๕๑,๙๒๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๕๑,๙๒๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๕) ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน**

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน  
สรุปผล : ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๙,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๙,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๙,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๙,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๖) ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุม  
สรุปผล : ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุม  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๕๑,๒๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๓๕,๖๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๓๕,๖๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๓๕,๖๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๗) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง**

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสภาเทศบาล  
สรุปผล : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑

เวลาที่ดำเนินการจริง : ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน  
งบประมาณตามแผน : ๖๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕๒,๒๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๕๒,๒๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๕๒,๒๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๘) จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า**

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตั้งจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับห้องประชุม  
สรุปผล : ติดตั้งจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าภายในห้องประชุม  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๕ กันยายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๑,๘๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๑,๘๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๑,๕๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๑,๕๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๑๙) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์**

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ห้องประชุม  
สรุปผล : ติดตั้งจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าภายในห้องประชุม  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๕ กันยายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐,๓๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๓๐,๓๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๓๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

#### **(๑.๒๐) จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด**

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับห้องประชุม  
สรุปผล : มีชุดรับแขกสำหรับห้องประชุม  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการช้ากว่าแผน

งบประมาณตามแผน : ๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๘,๕๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๘,๕๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๑.๒๑) จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานโครงการแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์	: เพื่อช่วยงานโครงการแผนที่ภาษี
สรุปผล	: งานแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบันสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้อยู่เกณฑ์ต้องเสียภาษี
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

#### (๒.๑) จัดซื้อแก๊สจรรยาจร

วัตถุประสงค์	: เพื่อจัดซื้อแก๊สจรรยาจร
สรุปผล	: มีแก๊สจรรยาจรใช้สำหรับงานตั้งจุดตรวจต่างๆ ในพื้นที่
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ธันวาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๓,๗๕๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๓,๗๕๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๒.๒) จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงด้ามปืน ปรับ ๔ ระดับ

วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้ในงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สรุปผล	: มีอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๕,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๑,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๑,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๑,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๓) แผนงานการศึกษา

#### (๓.๑) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

วัตถุประสงค์	: เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักงาน
สรุปผล	: ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๕๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๕๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๓.๒) พัฒนาบุคลากร เป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าเดินทางไปราชการในการอบรมของทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล  
สรุปผล : นำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาพัฒนาในหน่วยงานของตนเอง  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๔,๔๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๔,๔๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๓.๓) จัดซื้อโต๊ะทำงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงาน  
สรุปผล : โต๊ะทำงาน ๒ ชุด สำหรับปฏิบัติงาน  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

### (๓.๔) จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บเอกสารของเทศบาล  
สรุปผล : สามารถเก็บรักษาเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ  
ปลอดภัย  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๑๑,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๑๑,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๑๑,๐๐๐ บาท  
เปรียบเทียบแผน/ผล : ๑๐๐%



### (๓.๕) จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต

วัตถุประสงค์	: เพื่อเก็บเอกสารของเทศบาล
สรุปผล	: สามารถเก็บรักษาเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๔๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๓๙,๖๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๙,๘๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๙,๘๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๓.๖) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง

วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการ
สรุปผล	: มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานราชการ ๑ เครื่อง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๑,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๑,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๐,๙๕๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๐,๙๕๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

### (๔) แผนงานเศษและชุมชน

#### (๔.๑) จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานภายในกองช่าง

วัตถุประสงค์	: เพื่อช่วยงานช่างในการออกแบบ ควบคุมงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผล	: งานช่างสามารถดำเนินการได้ตามแผน
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๔.๒) จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์	: เพื่อช่วยงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
สรุปผล	: สามารถซ่อมบำรุงไฟฟ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ธันวาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๐๘,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๙๐,๐๐๐
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๙๐,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๔.๓) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

วัตถุประสงค์	: เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักงาน
สรุปผล	: ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๕๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๔๙,๙๘๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๔๙,๙๘๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๔.๔) พัฒนาบุคลากร เป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์	: เพื่อเป็นค่าเดินทางไปราชการในการอบรมของทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
สรุปผล	: นำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาพัฒนาในหน่วยงานของตนเอง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๔,๔๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๔,๔๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๔.๕) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง

วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการ
สรุปผล	: มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานราชการ ๑ เครื่อง
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๑,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๑,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๐,๙๕๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๐,๙๕๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๔.๖) จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร

วัตถุประสงค์	: เพื่อเก็บเอกสารของเทศบาล
สรุปผล	: สามารถเก็บรักษาเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๓๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๑,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๑,๐๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๑,๐๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๔.๗) จัดซื้อล้อวัตรระยะ จำนวน ๑ ตัว

วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้สำหรับวัตรระยะทางในงานก่อสร้าง
สรุปผล	: มีครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานราชการ ๑ ตัว
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๑๐,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๑๐,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๙,๕๐๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๙,๕๐๐ บาท
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

#### (๕) แผนงานงบกลาง

##### (๕.๑) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

วัตถุประสงค์	: เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการประจำปี ๒๕๖๑
สรุปผล	: นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามห้วงเวลา
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน
งบประมาณตามแผน	: ๒๘๔,๐๐๐ บาท
วงเงินอนุมัติ	: ๒๘๔,๐๐๐ บาท
วงเงินตามสัญญา	: ๒๐๕,๗๖๒.๖๐ บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	: ๒๐๕,๗๖๒.๖๐ บาท (รวมถึงเงินบำนาญ ผอ.กองช่าง ที่ลาออก)
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	: ๑๐๐%

##### (๕.๒) เงินสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์	: เพื่อสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
สรุปผล	: นำส่งเงินสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยตามห้วงเวลา
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด	: ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลาที่ดำเนินการจริง	: ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	: ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๒๔,๓๕๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๒๔,๓๕๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๒๔,๓๒๓.๑๕ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๒๔,๓๒๓.๑๕ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%

**(๕.๓) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม**

วัตถุประสงค์ : เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๑  
สรุปผล : นำส่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๑  
เวลาตามแผนเริ่มต้น-สิ้นสุด : มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เวลาที่ดำเนินการจริง : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปรียบเทียบแผน/ผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดำเนินการตามแผน

งบประมาณตามแผน : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินอนุมัติ : ๙๕,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา : ๙๕,๐๐๐ บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ๙๕,๐๐๐ บาท  
เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ : ๑๐๐%